

**ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWALANE
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30.000 EURO**


**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn.:**

**„wykonanie, transport oraz montaż budynku kontenerowego na dz. nr ew. 25, obręb 27
przy ul. Żeromskiego w Piasecznie na potrzeby awaryjnego punktu poboru wody”.**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie, transport oraz montaż budynku kontenerowego o następujących parametrach technicznych:

1. Wymiary zewnętrzne budynku kontenerowego
 - dł./szer./wys. – 6 m/2,5m/2,8m.
2. Okna i drzwi – umieszczone centralnie na ścianie frontowej wg. załącznika graficznego.
 - Drzwi PVC
 - Rozmiar drzwi „100” szer./wys. – 1000mm/2100mm
 - Wyposażone w mechanizm samozamykający
 - Wyposażyć w rolety antywłamaniowe (kolor RAL 7042)
 - Okna wystawowe typu witryna montowane po obu stronach drzwi
 - Rozmiar okien szer./wys. – 1200mm/2100mm
 - Nie otwierane
 - Wyposażyć w rolety antywłamaniowe (kolor RAL 7042)
3. Podłoga konstrukcja:
 - Blacha trapezowa obustronnie ocynkowana
 - Folia wiatro-izolacyjna
 - Rama stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
 - Izolacja gr. 100 mm (styropian, poliuretan)
 - Folia paro-przepuszczalna
 - Płyta podłogowa betonowa Cetris lub równoważna
 - Podłoga z żywicy epoksydowej antypoślizgowej (kolor RAL 7042)
4. Sufit konstrukcja:
 - Blacha trapezowa (kolor RAL 9005)
 - Dystans



- Folia paro-przepuszczalna
- Konstrukcja stalowa ocynkowana
- Izolacja gr. 100 mm (styropian, poliuretan)
- Łata dystansująca
- Folia wiatro-izolacyjna
- Sufit: płyty kompozytowe (kolor RAL 9003)

5. Ściany (tylna i boczne)

- Konstrukcja stalowa malowana
- Elewacja z blachy trapezowej (kolor RAL 7042)
- Folia wiatro-izolacyjna
- Izolacja gr. 100mm (styropian, poliuretan)
- Rama ściany kształtowniki stalowe ocynkowane
- Instalacja wod-kan i elektryczna ukryte w ścianie
- Folia paro-przepuszczalna
- Ściana wewnętrzna: płyta kompozytowa (kolor RAL 9003)

6. Ściana frontowa

- Konstrukcja stalowa malowana
- Elewacja z płyt kompozytowych (kolor RAL 7042)
- Folia wiatro-izolacyjna
- Izolacja gr. 100mm (styropian, poliuretan)
- Rama ściany kształtowniki stalowe ocynkowane
- Instalacja wod-kan i elektryczna ukryte w ścianie (lokalizacja podejść wod-kan oraz punktów oświetleniowych wg. załącznika graficznego)
- Folia paro-przepuszczalna
- Ściana wewnętrzna: płyta kompozytowa (kolor RAL 9003)

7. Instalacja wod-kan usytuowana w ścianie w miejscu wskazanym w załączniku graficznym.

8. Instalacja elektryczna umiejscowiona w ścianie

- Punkty oświetleniowe wykonane w technologii LED, hermetyczne, moc min. 32W – 3 kpl. (umiejscowienie wg. załącznika graficznego)
- Punkty oświetleniowe wyposażone w czujnik ruchu
- Grzejniki elektryczne o mocy min. 1300 W – 2 szt. (umiejscowienie wg. załącznika graficznego)

Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała wizualizację budynku kontenerowego (wersja pdf oraz na nośniku elektronicznym). Po stronie Wykonawcy należy posadowienie budynku kontenerowego na fundamencie z bloczków betonowych na miejscu wskazanym przez Inwestora na dz. nr ew. 25, obręb 27 przy ul. Żeromskiego w Piasecznie.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 t. j.) i ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 t. j.).

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie papierowej na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego Formularzu Oferty do dnia **21.10.2016 r. do godz. 12.00** w siedzibie **Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., 05-500 Piaseczno, ul. Żeromskiego 39.**

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający oczekuje, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:

1. Termin zakończenia wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem Umowy: do dnia **30.11.2016 r.**
2. Termin odbioru końcowego **30.11.2016 r.**

KRYTERIA WYBORU I ICH WAGA.

Kryteriami oceny ofert będą:

A. Cena

Waga kryterium – 75 %

B. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Waga kryterium 25 %

Termin realizacji zamówienia oraz odpowiadająca im waga:

- do dnia 07.11.2016 r. – 25 pkt
- do dnia 10.11.2016 r. – 20 pkt
- do dnia 16.11.2016 r. – 15 pkt
- do dnia 24.11.2016 r. – 10 pkt
- do dnia 28.11.2016 r. – 5 pkt
- do dnia 30.11.2016 r. – 0 pkt

1 pkt = 1 %

Kryterium oceny oferty liczone jest wedle poniższego wzoru:

D – suma punktów



A – kryterium ceny

B – kryterium terminu realizacji zamówienia

D = A + B

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu lub postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej w wysokości stanowiącej równowartość 10 % ceny ofertowej brutto oraz przedłożenia kopii ubezpieczenia OC potwierdzanej za zgodność z oryginałem.

WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

Z chwilą złożenia oferty Wykonawca akceptuje warunki wykonania prac zawarte we wzorze umowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami.

Sebastian Podgórzak tel. (22) 701-54-27, sp@pwikiaseczno.pl;

Data ogłoszenia 13.10.2016 r.

Zatwierdzamy

WICEPREZES ZARZĄDU


Grzegorz Banaszewski

PREZES ZARZĄDU


Paweł Wojciechowski

Załączniki:

- Formularz oferty
- Wzór Umowy
- Załącznik graficzny